



Neuverlegung einer Fernwärmeleitung im bestehenden Heizkanal unter beengten Bedingungen.

Im Ringpark wurden Teilbereiche der Oberfläche mit Farbasphalt wiederhergestellt.

Erstellung von neuen Fernwärmeschächten.

Leistungen FWL DN 300

Besonderheiten Arbeiten im geschlossenen Heizkanal

Dauer April 2012 - Mai 2013

Bauvolumen 420.000 €

Auftraggeber Mainfranken Netze GmbH
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Herr Bücker, Tel. 0931 36-1205

Planung GEF Ingenieur AG
Ferdinand-Porsche-Str. 4 a, 69181 Leimen

Wesentliche Massen ca. 240 m³ Erdaushub und Wiederherstellung
Rohrleitungen:
ca. 360 m DN 300