Hochbau

Neubau Ganzjahresbad Heringen (Werra)

Ausführung der Rohbauarbeiten auf dem Gelände des bestehenden Freibades für die Zusammenlegung von Hallen- und Freibad. Abbruch der bestehenden Umkleidekabinen.
Erd- und Stahlbetonarbeiten der neuen Außenbecken, hergerichtet für die bauseitige Montage der Edelstahlauskleidung. Erd-, Mauer- und Stahbetonarbeiten für das Eingangsgebäude sowie die Badehalle.

Leistungen	Baumeisterarbeiten für die Errichtung eines Ganzjahresbades, NB eines Hallenbades mit Modernisierung des Freibadbereiches
Besonderheiten	Mechanisch-biologische Wasseraufbereitung im Freibadbereich (bauseitige Leistung)
Dauer	Juli 2009 - März 2010
Bauvolumen	1.200.000 €
Auftraggeber	Stadt Heringen Obere Goethestraße 17, 93266 Heringen (Werra)
Ansprechpartner	Hr. Ries (Erster Bürgermeister), Tel. 06624 933-0
Planung	Krautloher Architekten GmbH Waizenbach 4, 94474 Vilshofen
Wesentliche Massen	ca. 440 m² Wasserfläche ca. 14.600 m³ Brutto-Rauminhalt ca. 1.700 m³ Beton ca. 130 to Betonstahl ca. 7.600 m³ Baugrubenaushub ca. 1.000 m² Mauerwerk